



PROTOKOL O ZÁRUČNÍ KONTROLE TEPELNÉHO ČERPADLA THERMATEC

DATUM KONTROLY [DD MM RRRR]

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

NÁZEV A MODEL ZAŘÍZENÍ

SÉRIOVÉ ČÍSLO

DATUM MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ [DD MM RRRR]

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ÚDAJE O UŽIVATELI

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA

TELEFONNÍ ČÍSLO

ÚDAJE AUTORIZOVANÉHO PARTNERA THERMATEC / SERVISNÍHO PARTNERA

JMÉNO SPOLEČNOSTI

ADRESA / RAZÍTKO SPOLEČNOSTI

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO DANĚ

TELEFONNÍ ČÍSLO

Č.	ČINNOSTI	ANO	NE
1	Kontrola / doplnění tlaku v expanzním nádobě (min. 0,8 bar)		
2	Čištění filtrů na vstupu čerpadla		
3	Čištění výparníku ve venkovní jednotce		
4	Kontrola stavu hořčíkového/titanového anodu v ohřivači TUV		
5	Kontrola řadičů zařízení		
6	Kontrola prvků elektrického systému (senzory, topné tělesa, připojení, pojistky)		
7	Kontrola registru chyb		
8	Kontrola provozu aktuátorů (3cestný ventil, oběhová čerpadla, míchací ventily)		
9	Kontrola průtoku vody při provozu v režimu vytápění [l/min] a TUV [l/min]		
10	Kontrola průchodnosti odtokového potrubí		
11	Kontrola, zda se ventilátor otáčí volně		

12	Kontrola elektrických připojení v zařízení (konektory) - zapsat hodnoty napětí				
MĚŘENÍ		NAPĚTÍ [V]	MĚŘENÍ	NAPĚTÍ [V]	
L1-N			L1-L2		
L2-N			L1-L3		
L3-N			L2-L3		
13	Kontrola stavu vibračních podložek ve venkovní jednotce				
14	Označení zbytečných prvků v blízkosti čerpadla (květiny, květináče, stromy a další překážky)				
15	Zápis o provedené kontrole v záruční kartě a systému HMS				

TERMÍN DALŠÍ KONTROLY [DD MM RRRR]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROTOKOL BYL PODEPSÁN [DD MM RRRR]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KONTROLU PŘEVEDL [PODPIS]

--

PODPIS A RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO PARTNERA THERMATEC / SERVISNÍHO PARTNERA

--

PODPIS UŽIVATELE

--